

АКТ

Устранения замечаний по факту проверки ГЖИ по НСО

По результатам проверки составлен протокол № 05-10-106/11 о протекании кровли над квартирой № 33 в жилом доме № 2.

МУП ЖКХ «Краснообск» обратилось к специализированной организации для проведения ремонтных работ.

Были проведены следующие работы:

1. Заделка выбоин в стенах предмашинного отделения, расположенного над квартирой № 33.
2. Установка заплат (увеличение высоты примыкания) из наплавляемых материалов в месте примыкания кровли к стене машинного отделения.

В настоящее время протекание устранено.

Инженер-строитель МУП ЖКХ «Краснообск» - Суриков Д.С.

Главный инженер МУП ЖКХ «Краснообск» – Леонтьев А.Л.

