

АКТ

Устранения замечаний по факту проверки ГЖИ по НСО

По результатам проверки составлено **протокол 05-10-106/13** о разрушении балконной плиты д.21 кв 4

МУП ЖКХ «Краснообск» была привлечена подрядная организация ООО «Промальпфасад» для проведения ремонтных работ. По периметру балконной плиты был смонтирован обрамляющий металлический уголок, произведена подливка бетонного раствора, что предотвращает дальнейшее разрушение.

В настоящее время жалоб от жильцов нет.

Инженер-строитель МУП ЖКХ «Краснообск» - Суриков Д.С.

Главный инженер МУП ЖКХ «Краснообск» – Леонтьев А.Л.

